



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-7

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Marzo il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Lavori relativi all'inserimento di un elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi sita in Via Vecchi 11 Genova-Quarto.
Approvazione del Progetto Esecutivo e dei costi Covid.
CUP B39E19000090004 - CIG 8329097C45 - MOGE 20304.

Adottata il 15/03/2021
Esecutiva dal 15/03/2021

15/03/2021	DE FORNARI FERDINANDO
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-7

Lavori relativi all'inserimento di un elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi sita in Via Vecchi 11 Genova-Quarto. Approvazione del Progetto Esecutivo e dei costi Covid. CUP B39E19000090004 - CIG 8329097C45 - MOGE 20304.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del RUP, Ing. A. Accorso,

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, comprensivo dell'intervento in questione;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019-389 del 19.12.2019 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto a cura della Direzione Progettazione e Impiantistica del Comune di Genova; intervento approvato per una spesa complessiva pari ad Euro 190.000,00;
- che con D.D. della Direzione Attuazione OO.PP. n. 2020-205.0.0.-53 del 08.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo e le modalità di affidamento, mediante procedura aperta telematica (gara telematica G00296), della progettazione esecutiva e dei lavori relativi allo "Inserimento elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in Via Vecchi 11 - Quarto - Genova";
- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali: prima seduta Cronologico n. 237 in data 22.07.2020, seconda seduta Cronologico n. 273 in data 08.09.2020, terza seduta Cronologico n. 294 in data 22.09.2020;
- che è stata ammessa alla procedura l'impresa CIAM Ascensori e Servizi Srl;
- che è stato attribuito il punteggio totale di punti 100 all'impresa CIAM Ascensori e Servizi Srl;
- che avendo partecipato alla procedura di gara meno di tre concorrenti ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (Codice) non si è proceduto al calcolo dell'anomalia;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con D.D. n. 2020-205.0.0.-115 del 04/11/2020 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi allo "Inserimento di un elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in Via Vecchi 11 – Quarto – Genova" a CIAM Ascensori e Servizi Srl, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 348, C.F. e P.I. 12216121009, per un importo complessivo contrattuale di Euro 115.697,65, di cui Euro 3.019,28 per oneri della sicurezza ed Euro 11.200,00 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 21,51%;

- che in data 17/12/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con Cronologico n. 404 tra il comune di Genova e l'impresa CIAM Ascensori e Servizi Srl.

Considerato che:

- il Progetto Esecutivo è stato redatto dall'Ing. Maurizio Tafuri, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ciam Ascensori E Servizi Srl;

- in data 17/02/2021, CIAM Ascensori e Servizi SRL ha consegnato gli elaborati richiesti, Prot. N.17.02.20210060965.E;

- il Progettista, Ing. Maurizio Tafuri, ha ultimato la redazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis del Codice, composto della seguente documentazione:

ELENCO ELABORATI

Relazioni:

- R1 E_Ar Relazione Tecnica Generale
- R1 E_St Relazione di Calcolo Impianto Ascensore
- R2 E_St Relazione di Calcolo Vano Ascensore
- R3 E_St Relazione di Calcolo di Intervento ai piani e Fondazione Ascensore
- R2 E-Ar Piano di Manutenzione e Manuale Uso Impianto Elevatore

Elaborati grafici:

- Ar_01 Stato di fatto, area di intervento - ascensore
- Ar_02 Stato di progetto, area di intervento - ascensore
- Ar_03 Raffronto area di intervento - ascensore
- Ar_04 Stato di fatto- stato di progetto e raffronto area di intervento - apertura varco palestra
- Ar_05 Area di intervento rampa accesso scuola e rampa accesso palestra
- Ar_06 Stato di progetto impianto ascensore
- St_01 Tavola strutturale area di intervento ascensore
- St_02 Strutturale vano ascensore
- St_03 Tavola Strutturale area di intervento fossa ascensore
- St_04 Strutturale area di intervento apertura varco palestra
- E-I_01 Progetto Impianto Elettrico. Schema Unifilare Impianto Elevator

Elaborati generali:

- 01 E_G Quadro Economico
- 02 E_G Computo Metrico Estimativo
- 03 E_G Incidenza Manodopera
- PSC - Aggiornamento
- Cronoprogramma

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Piano di Manutenzione e Manuale d'Uso.

- il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del Codice, con esito positivo, secondo le risultanze del rapporto Conclusivo di Verifica prot. Rep. NP/2021/405 del 03/03/2021;

- a seguito delle risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori con verbale di Validazione prot. Rep. NP/2021/435 del 04/03/2021, che si allega come parte integrante del presente provvedimento;

- detto verbale di validazione costituisce titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, essendo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2019-389 del 19/12/2019;

- il C.S.E., geom. Giuseppe Tipaldo, in ottemperanza al D.L. n. 34/2020 e all'ordinanza della R.L. n. 48/2020 del 20/07/2020, ha provveduto ad aggiornare il PSC e ha quantificato i costi relativi alla sicurezza per l'emergenza da Covid-19 in complessivi Euro 5.983,00 oltre IVA, non soggetti a ribasso;

- l'Elenco prezzi di progetto viene integrato da n. 21 nuovi prezzi relativi ai costi Covid, così come definiti dal CSE all'interno dell'aggiornamento del PSC.

Considerato altresì:

- che le somme necessarie agli oneri di sicurezza da Covid-19 sono reperibili dalle somme a disposizione del Q.E. di progetto ed in particolare dalle economie da ribasso d'asta;

- che tali occorrenze comportano la variazione del QE di progetto e l'aumento dell'importo contrattuale, entro la concorrenza del quinto dello stesso, secondo l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che le modifiche di cui sopra rivestono carattere non sostanziale e sono da identificarsi fra quelle previste dall'art 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni di seguito esplicitate:

- non alterano gli elementi essenziali del contratto stipulato in data 17/12/2020 con Cronologico n. 404, tra il Comune di Genova e l'Impresa CIAM Ascensori e Servizi Srl, rimanendo invariati la forma, la volontà delle parti e la causa, con particolare riguardo all'oggetto del predetto contratto;
- non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, rimanendo invariate le categorie e le classifiche delle opere;
- non cambia l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto, rimanendo invariato il ribasso d'asta (21,51%) inizialmente offerto a fronte dei

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

maggiori costi degli oneri di sicurezza previsti, con un aumento di prezzo avente un'incidenza pari al 5,171% dell'importo del contratto principale, percentuale inferiore a quella di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- che il Quadro di raffronto è il seguente

Importi contrattuali originari				Importi contrattuali aggiornati maggiori lavori				
	LAVORI	LAVORI IN ECONOMIA	ONERI SICUREZZA	TOTALE	LAVORI	LAVORI IN ECONOMIA	ONERI SICUREZZA+COVID	TOTALE
Importi lordi	129.288,28	11.200,00	3.019,28	143.507,56	129.288,28	11.200,00	9.002,28	149.490,56
Importi netto ribasso 21,51%	101.478,37	11.200,00	3.019,28	115.697,65	101.478,37	11.200,00	9.002,28	121.680,65
				+Euro 5.983,00				

Preso atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

- le risorse di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2020-205.0.0.-53 sono in fase di riaccertamento e pertanto, allo stato attuale, pur disponendo della necessaria alla copertura finanziaria, si rende necessario rinviare le registrazioni contabili relative al presente provvedimento una volta approvata la Delibera di Giunta comunale relativa al riaccertamento dei residui;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022.

Visti gli artt. 107, 153, comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati elencati in parte narrativa, relativo ai lavori di "Inserimento di un elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in Via Vecchi 11 – Quarto – Genova.”;

2) di approvare il riconoscimento all'Impresa appaltatrice degli oneri derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, quantificati dal C.S.E., geom. Giuseppe Tipaldo, in ottempe-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ranza al D.L. n. 34/2020 e all'ordinanza della R.L. n. 48/2020 del 20/07/2020, in complessivi Euro 5.983,00 oltre I.V.A. al 4%, per un totale di Euro 6.222,32;

3) di prendere atto che le somme necessarie agli oneri di sicurezza da COVID-19 sono reperibili dalle somme a disposizione del Q.E. di progetto ed in particolare dalle economie da ribasso d'asta;

4) di prendere atto che le modifiche al QE di progetto e l'aumento dell'importo contrattuale, entro la concorrenza del quinto dello stesso, secondo l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, rivestono carattere non sostanziale e sono da identificarsi fra quelle previste dall'art 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

5) di prendere atto che l'Elenco prezzi di progetto viene integrato da N. 21 nuovi prezzi relativi ai costi COVID, così come definiti dal CSE all'interno dell'aggiornamento del PSC;

6) di dare atto che in data 03/03/2021 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verbale di Validazione del progetto esecutivo, prot. Rep. NP 04/03/2021.435.I, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, allegato come parte integrante del presente provvedimento;

7) di dare atto che la spesa di Euro 6.222,32 è finanziata con quota dell'Avanzo Vincolato e trova copertura finanziaria nelle risorse del quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2020-205.0.0.-53 e già impegnate nell'esercizio finanziario 2020;

8) di rinviare a successivo provvedimento l'inserimento delle partite contabili a Bilancio 2021 una volta approvata la Deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

10) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: INSERIMENTO ELEVATORE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. PALLI” E MEDIA “B. STROZZI” SITA IN VIA VECCHI 11 - QUARTO – GENOVA. CUP B39E19000090004 - CIG 8329097C45 - MOGE 20304.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 del [D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#))

26/02/2021



COMUNE DI GENOVA

Scopo del presente verbale è il controllo tecnico del progetto esecutivo relativo all'Inserimento elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in Via Vecchi 11 - Quarto - Genova.

Il presente verbale è redatto dal RUP Ing. Andrea Accorso, nominato con atto datoriale prot. 04/12/2020.0373127.I, che come previsto dall'art. 26 c. 6d del D.Lgs. 50/2016, si è avvalso dell'ausilio dell'Ufficio Tecnico della Direzione Attuazione Opere Pubbliche per la verifica del Progetto esecutivo relativo allo "INSERIMENTO ELEVATORE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. PALLI" E MEDIA "B. STROZZI" SITA IN VIA VECCHI 11 - QUARTO - GENOVA",

Premesso che

- Con Determinazione Dirigenziale n.2020-205.0.0.-115 esecutiva dal 13/11/2020, è stato aggiudicato l'appalto integrato a CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Inserimento elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in via Vecchi 11 - Quarto - Genova";
- L'Ing. Maurizio Tafuri, Amministratore Unico e legale rappresentante di CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL ha redatto il progetto esecutivo ;
- in data 02/02/2021 CIAM Ascensori e Servizi SRL ha consegnato gli elaborati costitutivi del progetto esecutivo per "Inserimento elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in via Vecchi 11 - Quarto - Genova", tramite PEC Prot. n. 02/02/2021.0039852.E;
- in data 08/02/2021 lo scrivente Ufficio ha richiesto integrazioni e/o modifiche ai suddetti elaborati progettuali, tramite PEC Prot.n. 08/02/2021.0048573.U;
- in data 17/02/2021, CIAM Ascensori e Servizi SRL ha consegnato gli elaborati richiesti, Prot. N. 17.02.20210060965.E, costitutivi del progetto esecutivo, quindi composto degli elaborati progettuali elencati nel seguito:

Relazioni:

- R1 E_Ar Relazione Tecnica Generale
- R1 E_St Relazione di Calcolo Impianto Ascensore
- R2 E_St Relazione di Calcolo Vano Ascensore
- R3 E_St Relazione di Calcolo di Intervento ai piani e Fondazione Ascensore
- R2 E-Ar Piano di Manutenzione e Manuale Uso Impianto Elevatore

Elaborati grafici:

- Ar_01 Stato di fatto, area di intervento - ascensore
- Ar_02 Stato di progetto, area di intervento - ascensore
- Ar_03 Raffronto area di intervento - ascensore
- Ar_04 Stato di fatto- stato di progetto e raffronto area di intervento - apertura varco palestra



COMUNE DI GENOVA

- Ar_05 Area di intervento rampa accesso scuola e rampa accesso palestra
- Ar_06 Stato di progetto impianto ascensore
- St_01 Tavola strutturale area di intervento ascensore
- St_02 Strutturale vano ascensore
- St_03 Tavola Strutturale area di intervento fossa ascensore
- St_04 Strutturale area di intervento apertura varco palestra
- E-I_01 Progetto Impianto Elettrico. Schema Unifilare Impianto Elevatore

Elaborati generali:

- 01 E_G Quadro Economico
- 02 E_G Computo Metrico Estimativo
- 03 E_G Incidenza Manodopera
- PSC - Aggiornamento
- Cronoprogramma
- Piano di Manutenzione e Manuale d'Uso.

Premesso inoltre che:

- Rimane valido l'Elenco Prezzi Unitari di Appalto (allegato al progetto definitivo), in quanto documento contrattuale;

Il sottoscritto Ing. Andrea Accorso, ha verificato, in contraddittorio con il progettista Ing. Maurizio Tafuri, la conformità del progetto esecutivo, al progetto definitivo. In particolare sono state verificate:

- a) la completezza della progettazione, per il livello di progettazione in esame e per la tipologia dell'opera;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, visti gli elaborati progettuali inerenti;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, visti i computi metri e gli elenchi prezzi;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Si riporta nel seguito la Tabella di controllo degli elaborati obbligatori ai sensi dell'art.33 del D.P.R. 207/2010.



COMUNE DI GENOVA

Rif. D.P.R. 207/10	Tipo elaborato	Presente	Controllato	Note (**)
Art. 34	Relazione generale	Si	Si	
Art. 35	Relazioni tecniche e specialistiche			
	• relazione geologica	Si	Si	
	• relazioni idrologica e idraulica	No	No	NP
	• relazione sulle strutture	Si	Si	
	• relazione geotecnica	Si	Si	
	• relazione archeologica	No	No	NP
	• relazione opere architettoniche	Si	Si	
	• relazione tecnica impianti	Si	Si	
	• relazione sistema di sicurezza	No	No	NP
	• relazione sulla gestione delle materie	No	No	NP
	• relazione sulle interferenze	No	No	NP
Art. 36	Elaborati grafici del progetto esecutivo	Si	Si	
Art. 37	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	Si	Si	
Art. 38	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Si	Si	
Art. 39	Piano di sicurezza e coordinamento	Si	Si	Aggiornamento
Art. 39.3	Quadro di incidenza della mano d'opera	Si	Si	
Art. 40	Cronoprogramma	Si	Si	
Art. 41	Elenco dei prezzi unitari	Si	Si	Resta valido EPU a contratto
Art. 42	Computo metrico estimativo e quadro economico	Si	Si	QE resta invariato
Art. 43	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	No	No	NP
Art. 31	Piano particellare di esproprio	No	No	NP

** A = approvato - A/C = approvato con commenti - NP = non pertinente

In relazione alle risultanze delle verifiche operate e sopra descritte, lo scrivente RUP Ing. Andrea Accorso, con riferimenti alla documentazione visionata ritiene conclusa positivamente l'attività di verifica del progetto esecutivo relativo allo "Inserimento elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in Via Vecchi 11 - Quarto - Genova".



COMUNE DI GENOVA


Il presente verbale viene letto e sottoscritto in data odierna dal RUP e dal progettista.

Genova, 26/02/2021

Progettista
Ing. Maurizio Tafuri



RUP
Ing. Andrea Accorso



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: INSERIMENTO ELEVATORE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. PALLI” E MEDIA “B. STROZZI” SITA IN VIA VECCHI 11 - QUARTO – GENOVA.

CUP B39E19000090004 - CIG 8329097C45 - MOGE 20304.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 c.8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 55 del D.P.R. n° 207 del 5.10.2010)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Andrea Accorso

03/03/2021



COMUNE DI GENOVA

Il giorno 03 del mese di marzo dell'anno 2021, presso l'Ufficio dello scrivente si procede a quanto segue.

Premesso,

- che con Determinazione Dirigenziale n.2020-205.0.0.-115 del 13/11/2020, è stato aggiudicato l'appalto Integrato a CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Inserimento elevatore e miglioramento accessibilità della scuola primaria "C. Palli" e media "B. Strozzi" sita in via Vecchi 11 - Quarto – Genova";
- che la redazione della Progettazione esecutiva è stata curata dall'Ing. Maurizio Tafuri, legale rappresentante di CIAM ASCENSORI SRL;

Considerato:

- che il Progetto Esecutivo in argomento è stato redatto in coerenza con il precedente Progetto Definitivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2020-205-.0.0.-53 del 08/06/2020;
- altresì che il contenuto del "rapporto conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo" redatto in data 26/02/2021, prot. Rep. NP 03/03/2021.0000405.I, ai sensi dell'art. 54 comma 7 del D.P.R. 207/2010, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente documento, il sottoscritto Ing. Andrea Accorso, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO

"INSERIMENTO ELEVATORE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. PALLI" E MEDIA "B. STROZZI" SITA IN VIA VECCHI 11 - QUARTO – GENOVA"

Letto, approvato e sottoscritto in Genova, li 03/03/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Andrea Accorso)

Direzione Attuazione Opere Pubbliche
Via di Francia, 1 - 19° piano