



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.2.0.-16**

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di marzo il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualità di dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Affidamento di maggiori lavori all'impresa EDIL DUE s.r.l. ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i. nell'ambito della procedura di somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per il ripristino di un tratto del versante a monte di Via a Fiorino nei pressi del civ. 19 a seguito degli eventi metereologici del giorno 26 ottobre 2020.

(CUP B37H20014380004 - CIG 85522102F4 - MOGE 20678).

Adottata il 17/03/2022  
Esecutiva dal 24/03/2022

17/03/2022

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.2.0.-16**

Affidamento di maggiori lavori all'impresa EDIL DUE s.r.l. ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i. nell'ambito della procedura di somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per il ripristino di un tratto del versante a monte di Via a Fiorino nei pressi del civ. 19 a seguito degli eventi metereologici del giorno 26 ottobre 2020.  
(CUP B37H20014380004 - CIG 85522102F4 - MOGE 20678).

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2020/1987 del 27.10.2020 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza riguardanti il ripristino di un tratto del versante a monte di Via a Fiorino nei pressi del civ. 19";
- per l'esecuzione delle opere soprarichiamate è stata individuata l'impresa EDIL DUE s.r.l., con sede in Via Chiaravagna n. 97FR, Genova – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993 (cod. beneficiario 49874);
- con D.D. n. 2020-189.2.0.-44 del 10/12/2020 esecutiva dal 30/12/2020 si è preso atto dell'affidamento all'impresa EDIL DUE s.r.l. per un ammontare complessivo delle opere di Euro 825.459,83 (comprensivi di lavori, oneri per la sicurezza ed interventi in economia), IVA inclusa, di cui Euro 705.540,00 per lavori a misura assoggettati al ribasso del 27,00% e quindi netti Euro 515.044,20, Euro 16.471,02 per oneri per la sicurezza ed Euro 42.396,00 per opere in economia, importi entrambi non soggetti a ribasso;
- in data 02/02/2021 è stato firmato il contratto di appalto tra l'impresa EDIL DUE s.r.l. nella persona del Sig. Federico Raschellà, e il Comune di Genova, nella persona del Dirigente del Settore Gestione Contratto ASTer – Strade - Ing. Gian Luigi Gatti;
- l'Impresa EDIL DUE s.r.l. si è impegnata ad eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 180 dalla data del verbale di consegna, offrendo un ribasso percentuale del 27,00% sull'im-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

porto dei lavori, al netto di oneri della sicurezza ed economie, dando così luogo all'importo complessivo pari a 573.911,22 Euro oltre I.V.A. al 22%

- il contratto di appalto è stato registrato a repertorio n° 195 in data 02/02/2021

Considerato che:

- i lavori, il cui termine di ultimazione è già stato oggetto di concessione di due proroghe, sono tuttora in corso;
- in data 02/03/2022 il Direttore dei Lavori, geom. Francesco Canfora, ha fornito al RUP una relazione descrittiva, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativa a maggiori lavori già eseguiti, al fine di dare continuità alle lavorazioni senza interruzioni, consistenti in:
  - implementazione delle chiodature già previste dal progetto, ricalcolate dal progettista ing. Daniele Merlo, alla luce dei risultati delle prove di tenuta eseguite in sito, dal laboratorio specializzato Tecnopiemonte;
  - sistemazione definitiva delle utenze telefoniche, tramite scavo, successivo rinterro e posa di adeguata polifora per alloggiare sia le linee telefoniche che le fibre ottiche afferenti alla centrale Telecom posizionata più a monte rispetto la zona d'intervento;
  - formazione di pozzetti di ispezione muniti di chiusini in ghisa, nelle posizioni indicate dai tecnici Telecom, per le successive lavorazioni
- il R.U.P., preso atto della relazione descrittiva fornita dal D.L., ha concesso all'impresa appaltatrice, con atto del 15/03/2022 Prot. 0100578, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente, una terza proroga di giorni 30 (trenta) traslando così il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto al 05.04.2022

Preso atto che:

- l'appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposta ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n°50/2016, è stato affidato in deroga alle norme previste sull'affidamento dei lavori;
- l'Impresa EDIL DUE s.r.l. ha espresso la propria disponibilità ad eseguire i maggiori lavori, di cui alla relazione del D.L. in data 2/3/2022, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale mediante sottoscrizione di specifico atto di sottomissione, in data 16/03/2022, protocollo NP 0000450 del 16/03/2022, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, consapevole che diverrà vincolante per la Civica Amministrazione non appena avrà ottenuto le superiori approvazioni di legge;
- si applicherà quindi il medesimo ribasso del 27% sull'importo dei lavori a misura, concordato con l'impresa e maggiore di quanto indicato dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'esecuzione delle maggiori opere da ascrivere all'appalto in corso trova capienza economica all'interno delle somme a disposizione del quadro economico, il cui importo totale rimane invariato, come in appresso specificato:

A	LAVORI			Ribasso 27%
a.1)	Lavori	Euro	705.540,00	515.044,20
<b>a.1BIS)</b>	<b>Maggiori lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>38.951,28</b>	<b>28.434,43</b>
a.2)	Oneri sicurezza	Euro	16.471,02	16.471,02
a.3)	Opere in economia	Euro	42.396,00	42.396,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	Euro	<b>803.358,30</b>	<b>602.345,65</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	(I.V.A. compresa)			
b.1)	Imprevisti, Spese tecniche, spese di gara e varie	Euro	86.336,86	90.598,14
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro	<b>86.336,86</b>	<b>90.598,14</b>
C	I.V.A. 22% SU LAVORI	Euro	176.738,83	132.516,04
	<b>TOTALE A+B+C</b>	Euro	<b>1.066.433,99</b>	<b>825.459,83</b>

- le giornate aggiuntive necessarie per l'esecuzione delle opere sono state stimate in n° 30 giorni naturali e consecutivi, da cui il termine per la fine delle lavorazioni è traslato al 05/04/2022;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il presente provvedimento recepisce le disposizioni degli artt. 42 D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis L.241/1990 relativi al “conflitto d'interessi”

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. L.gs 30/03/2001 n. 165;
- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 49/2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di approvare i maggiori lavori come sopra descritti e di affidare gli stessi all'impresa EDIL DUE s.r.l., rientrando gli stessi nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- 2) di approvare esplicitamente l'atto di sottomissione, protocollo NP 0000450 del 16/03/2022, a firma congiunta del Legale rappresentante dell'impresa EDIL DUE s.r.l. ing. Federico Raschella, del Direttore dei Lavori Geom. Francesco Canfora e del R.U.P. ing. Gian Luigi Gatti
- 3) di approvare la conseguente rimodulazione del quadro economico, come riportato in parte narrativa, per l'invariato importo totale di Euro 825.459,83;
- 4) di dare atto che la spesa per i maggiori lavori ammonta ad Euro 28.434,43 oltre IVA al 22% - pari ad Euro 6.255,57 e di mandare conseguentemente a prelevare la somma complessiva di Euro **34.690,00** dai fondi di cui al Capitolo 70578 cdc 153.8.80 "Interventi straordinari in Conto Capitale - Ufficio Tecnico" P.d.C. 2.2.1.9.12. - Crono 2020/348, riducendo di pari importo l'IMP 2022/4362 (Imprevisti, spese tecniche, spese di gara e varie) ed emettendo nuovo **IMP 2022/7331**;
- 5) di dare atto che l'importo di Euro 34.690,00 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;
- 6) di dare atto che l'esecuzione dei maggiori lavori in oggetto trova capienza economica all'interno delle somme a disposizione del quadro economico;
- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e 6 bis della L. 241/1990;
- 8) di dare atto che le verifiche di cui art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 hanno avuto esito positivo;
- 9) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer - Strade, – alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 10) di provvedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer - Strade alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

il Dirigente  
(Ing. Gian Luigi Gatti)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile