



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-35**

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di Aprile il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Settore Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2018-2019.

SECONDA ANNUALITA' – PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO  
CIG 8534447077 – CUP B32H18000770004 - MOGE 17293

Adottata il 06/04/2022  
Esecutiva dal 06/04/2022

06/04/2022	GRASSANO GIORGIO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-35**

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2018-2019.

SECONDA ANNUALITA' – PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO  
CIG 8151426189 – CUP B32H18000770004 - MOGE 17293

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso che:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;
- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;
- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/188.0.0.-39 del 15/05/2019 è stata aggiudicata in via definitiva all'Impresa MDR SRL - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02665010167 - l'esecuzione dei lavori relativi all'Accordo Quadro Frane 2018-2019, nell'ambito degli *interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino* per un importo contrattuale di Euro 1.000.000,00, compresi oneri di sicurezza ed opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con l'impresa è stato stipulato il contratto registrato a cronologico al n. 68429 in data 28/08/2019 e successivamente stipulati i contratti applicativi relativi alle singole annualità;
- il presente provvedimento riferisce in particolare ai lavori eseguiti nell'ambito del primo e unico contratto applicativo della seconda annualità, registrato a cronologico al n. 276 in data 16/02/2021;
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna lavori del 23/03/2021 Protocollo NP/557/2021;
- i lavori sono stati ultimati in data 11/02/2022 come risulta da certificato di ultimazione lavori prot. NP/249/2022 del 14/02/2022;

Considerato inoltre che:

- con nota datata 07/12/2021, l'Impresa MDR SRL ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 ai sensi della predetta legge.

Visto l'allegato verbale di "concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021" del 10/01/2022 (Prot NP/2022/586)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, in cui sono stati indicati gli oneri in compensazione calcolati, a cura del Direttore dei Lavori, sulla scorta della documentazione contabile agli atti in ottemperanza alle norme sopracitate e quantificati in Euro 8.489,27 oltre IVA per un totale di Euro 10.356,91.

Rilevato che:

- il suddetto importo non trova capienza all'interno del quadro economico dell'appalto in oggetto;
- l'art 1 septies, comma 6, del DL 73/2021 dispone che ai fini della liquidazione della dovuta compensazione si possano utilizzare le somme disponibili da altri interventi ultimati per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Verificato che dal Q.E. dei lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica ed il riassetto dell'area a rischio idrogeologico di Cesino (CUP B39H12000590001 - MOGE 15943), per i quali è già stato emesso il certificato di regolare esecuzione, è disponibile la necessaria somma pari ad Euro 10.356,91.

Ritenuto pertanto di dover riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l'importo di Euro 8.489,27 oltre IVA all'Impresa MDR SRL per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa in data 07/12/2021.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

## **DETERMINA**

1. di approvare il verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell'art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021” del 10/01/2022 (Prot NP/2022/586), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l'importo di Euro 8.489,27 oltre Euro 1.876,64 per IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di Euro 10.356,91 all'Impresa MDR SRL per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 nell'ambito dell'appalto per i lavori finalizzati al “ACCORDO QUADRO PER

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2018-2019”, Seconda Annualità, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa in data 07/12/2021;

3. di mandare a prelevare la somma complessiva pari ad Euro **10.356,91** al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria” Pdc 2.2.1.9.10 Crono 2016/377 riducendo di pari importo l’IMP 2022/2355 ed emettendo nuovo IMP **2022/8037**;
4. di dare atto che l’importo di Euro 10.356,91 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;
5. di notificare all’Impresa MDR SRL il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
6. di dare mandato alla Direzione Progetti per la Città per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
8. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Geol Giorgio Grassano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.1.0.-35  
AD OGGETTO

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2018-2019.

SECONDA ANNUALITA' – PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO  
CIG 8534447077 – CUP B32H18000770004 - MOGE 17293

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (avanzo destinato ad investimenti).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'  
Settore Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2018-2019.**  
**CIG 8534447077**

VERBALE DI GARA: in data 24 marzo 2020 verbale Cronologico n. 96

RIBASSO D’ASTA: - 27,11%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 328.385,34 (oltre IVA)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 15.409,84 (oltre IVA)

ECONOMIE EURO 24.590,16 (oltre IVA)

IMPRESA APPALTATRICE: MDR SRL con sede in Ponte Nossa (BG) Piazza Papa Paolo II, CAP 24028, codice fiscale e partita IVA 02665010167

CONTRATTO: rep cron N. 276 del 16/02/2021

**VERBALE DI CONCORDAMENTO PER COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL’ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021**

**Premesso che:**

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

- Il citato decreto, all’art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell’anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all’8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;

- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;

- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati,

**COMUNE DI GENOVA**

nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020 ;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;

- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

**Considerato che:**

- con contratto d'appalto rep. N. 276 del 16/02/2021, il Comune di Genova ha affidato l'appalto per ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2018-2019. all'impresa MDR SRL con sede in Ponte Nossa (BG) Piazza Papa Paolo II , CAP 24028, codice fiscale e partita IVA 02665010167 per l'importo netto di Euro 328.385,34 (oltre IVA)

- il suddetto contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;

- con nota mail del 7 Dicembre 2021 l'Impresa MDR srl ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, relativamente ai seguenti materiali:

1. Ferro – acciaio tondo per c.a.
2. Legname abete sottomisura
3. Chiusini e caditorie in ghia sferoidale

**Vista:**

- la documentazione contabile e segnatamente il libretto delle misure di cui ai SAL emessi per la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento;

**Ritenuto:**

- ai sensi di tutto quanto sopra premesso e richiamato di dover riconoscere all'Impresa i seguenti oneri in compensazione:





## COMUNE DI GENOVA

codice	Descrizione	Specifica	U.M.	Quantità	P.U. comp.	Importo
20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario	Classe tecnica B450C in barre ad adherenz. Migliorata diam. Da 6 a 50 mm	kg	2073,84	0,1917 €	397,55€
10.A07.A90.010	Armatura metallica per micropali	Tubi in acciaio S355	kg	17031,60	0,3013 €	5131,62 €
0.A86.A10.040	Ringhiera o cancellata in ferro a semplice disegno con lavorazione saldata	Del peso oltre i 15 kg/mq	kg	1265,00	2,34 €	2960,10 €
<b>totale</b>						<b>8489,27 €</b>

**Tutto ciò premesso:**

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di Gennaio, in Genova tra il sottoscritto Geol. Stefano Battilana Direttore dei lavori, e il Signor. Diego Imberti, Amministratore unico dell'Impresa MDR SRL con sede in Ponte Nossa (BG) Piazza Papa Paolo II , CAP 24028, codice fiscale e partita IVA 02665010167,

**si concorda che**

gli oneri in compensazione per rincaro materie prime da riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 all'Impresa MDR SRL per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota mail del 7 Dicembre 2021, ammontano complessivamente ad Euro 8489,27

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Genova, li 10/1/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geol. Stefano Battilana

L'IMPRESA  
MDR SRL  
P.zza Papa Giovanni Paolo II, 1  
24028 PONTE NOSSA (BG)  
C.F. 02665010167

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geol. Giorgio Grassano

