



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.2.0.-7

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di Giugno il sottoscritto Vacca Chiara in qualità di dirigente di Settore Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei mag-giori importi derivanti.

OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL VARCO DI ACCESSO DA VIA LUNGOMARE LOMBARDO ALLA SPIAGGIA DI SAN GIULIANO

CUP B31D21000040004 - MOGE 20709 - CIG 8704425EBB

Adottata il 17/06/2022
Esecutiva dal 01/07/2022

17/06/2022	VACCA CHIARA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.2.0.-7

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL VARCO DI ACCESSO DA VIA LUNGOMARE LOMBARDO ALLA SPIAGGIA DI SAN GIULIANO

CUP B31D21000040004 - MOGE 20709 - CIG 8704425EBB

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Progetto di Utilizzazione del Demanio Marittimo (ProUD) vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44/2013, all'art. 23, lettera b), prevede il ridimensionamento del compendio demaniale marittimo denominato "Sporting Club Srl", ad uso stabilimento balneare, per consentire l'ampliamento del varco di accesso alla spiaggia libera di San Giuliano, al fine di garantire un percorso dedicato e protetto per fruitori disabili;
- la Civica Amministrazione, in attuazione della previsione del ProUD, procederà all'ampliamento del varco di accesso pubblico alla spiaggia libera di San Giuliano e, contestualmente, alla realizzazione di un nuovo servizio igienico che consenta la fruizione da parte di soggetti con ridotte capacità motorie;
- gli uffici della Direzione Urbanistica hanno redatto nel febbraio 2021 il Progetto Definitivo di ampliamento del varco di accesso alla spiaggia libera di San Giuliano;
- per l'approvazione del progetto è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona di cui all'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. (CDS 09/2021);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-118.0.0.-36 del 31/03/2021 è stato approvato in linea tecnica e dichiarato concluso il procedimento di cui alla CDS 09/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 01/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo;
- l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche in oggetto è stato inserito nell'Elenco Annuale 2021 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 -2022, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 15/12/2020 e successive variazioni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-204.0.0.-35 esecutiva del 03/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico delle opere in argomento, per un importo complessivo delle opere pari a €. 100.000,00
- con determinazione dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana n. D.D. n. 2021-118.0.0.-36 provvedimento CDS 09/2021, DGC n. 73 del 01/04/2021, è stato approvato il Progetto Definitivo,
- con determinazione dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana D.D n.2021-204.0.0.-35 è stato approvato il Progetto Esecutivo, (Prot. 12/11/2021.0407849.U) con variante (Prot. 12/11/2021.0407849.U) variante da Definitivo ad Esecutivo CDS 30/2021
- con determinazione N. 2022-118.0.0.-14 del 08/02/2022 è stata approvata la CDS 30/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona. Per opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il varco di accesso da via Lungomare lombardo alla spiaggia di San Giuliano in approvazione della variante al progetto approvato con Det. n. 2021-118.0.0.-36 del 31/03/2021 (CDS 09/2021) a seguito della redazione del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori.
- con determinazione dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana è avvenuta la aggiudicazione definitiva: d.d. n. 2021-204.0.0-64 con individuazione dell'impresa appaltatrice I.L.S.E.T. S.R.L. - Via XX Settembre 19/6 - 16121 GENOVA (GE) – Codice Fiscale/partita IVA n.00470780107 Pec 00470780107.genova@pec.ance.it
- che in data Rep. Contratti 0001324/2021 del 10/08/2021 è stato stipulato il contratto con l'impresa ILSET Srl.,
- che i lavori in argomento sono stati consegnati con decorrenza dei termini, in data 23/11/2021, ed accettati dall'Impresa senza riserve; con verbale di consegna dei lavori rep. NP23/11/2021.0002441I
- che in data 31/03/2022 è stato emesso il SAL n.01 per lavori a tutto il 18/03/2022 per un importo di euro 75.585,67;
- che, in ragione ai tempi di esecuzione delle opere, gli importi afferenti al periodo dal 01/01/2022 alla emissione del SAL, sono stati determinati sull'importo dello stato di avanzamento con rapporto proporzionale fra giorni complessivi dalla consegna alla data del SAL e giorni di lavoro ricadenti nell'anno 2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso inoltre che:

- l'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- più precisamente, l'art. 26, per gli appalti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31.12.2021, prevede:
 1. IN CASO DI LAVORAZIONI NON ANCORA CONTABILIZZATE alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e da contabilizzare fino alla data del 31 dicembre 2022, **l'adozione di stati di avanzamento dei lavori basati su prezziari aggiornati** ai sensi del comma 2 dello stesso decreto, anche in deroga ai patti contrattuali;
 2. IN CASO DI LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE E CONTABILIZZATE a partire dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, **l'emissione di un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto derivante dall'applicazione di prezziari aggiornati;
 3. i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui ai punti precedenti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili, come individuate dal decreto medesimo;
 4. che le regioni, procedano, entro il 31 luglio 2022, ad un **aggiornamento infrannuale dei prezziari** in uso alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Considerato:

- che l'Ufficio di Direzione Lavori ha calcolato i maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022 sulla base delle modalità concordate con le altre strutture appartenenti all'Area dei Servizi Tecnici Operativi (vedi **vademecum allegato 1**), come risulta dalla **tabella in allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che occorre provvedere all'assunzione dell'**impegno di spesa** necessario alla successiva liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022, indicati nella relativa colonna della tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- che la tabella è stata compilata sulla base delle risultanze degli importi del Sal emesso alla data di entrata in vigore del decreto Legge 50 di cui alle premesse.
- che la tabella allegata contiene i dati identificativi dell'appalto e le informazioni significative ai fini dell'applicazione del D.L. 50/2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il Responsabile del Procedimento è tenuto ad emettere, in deroga ai patti contrattuali, un certificato di pagamento straordinario per l'appalto, in tabella, quale prima fase di applicazione del DL 50/2022;
- che i maggiori importi riconosciuti con il presente provvedimento sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti e di conguaglio a seguito dell'adozione da parte delle regioni degli aggiornamenti infrannuali dei prezzi;
- che gli eventuali importi spettanti alle imprese subappaltatrici che hanno operato negli stati di avanzamento oggetto della presente revisione (argomento non trattato dalla normativa) verranno definiti una volta determinati i conguagli di cui al punto precedente.

Considerato, altresì:

- che non risultano risorse residue utilizzabili nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento in oggetto in quanto le somme presenti e disponibili sono destinate al finanziamento di piccoli interventi di completamento richiesti dall'Ufficio Barriere architettoniche e ulteriori lavorazioni inizialmente non previste né prevedibili, resesi necessarie per una ottimale funzionalità dell'intervento;
- che in base a quanto stabilito all'art.26 comma 1 del DL 50/2022, non trovandosi disponibilità residuali all'interno delle disponibilità finanziarie assegnate all'intervento, si propone di procedere con il riconoscimento dell'acconto sulla revisione prezzi come più sopra determinata mediante il ricorso a *“somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE”*;
- che pertanto la somma pari ad euro 2.484,66 risultante dalla sopracitata tabella, potrà essere reperita al cap. al Capitolo 79000 c.d.c. 165.8.80 “Contabilità e Finanza – Interventi Straordinari in Conto Capitale” del Bilancio 2022 P.d.C. 2.2.1.9.3 Crono 2022/337;

Dato atto:

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.04.2022, con cui è stato approvato il secondo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

DETERMINA

- 1) di approvare i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 all'appalto di cui all'Oggetto e relativo alle OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL VARCO DI ACCESSO DA VIA LUNGOMARE LOMBARDO ALLA SPIAGGIA DI SAN GIULIANO in carico alla Direzione Lavori Pubblici, Settore Riqualificazione Urbana, indicati nella **tabella in allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che i suddetti importi sono stati quantificati sulla base di modalità di calcolo concordate con le altre strutture dell'Area Servizi Tecnici Operativi (vedi **vademecum allegato 1**) relativamente alle OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL VARCO DI ACCESSO DA VIA LUNGOMARE LOMBARDO ALLA SPIAGGIA DI SAN GIULIANO;
- 3) di dare atto che tale importo non risulta nella disponibilità del Quadro Economico dell'opera in quanto le somme presenti e disponibili sono già destinate al finanziamento di piccoli interventi di completamento richiesti dall'Ufficio Barriere architettoniche e ulteriori lavorazioni inizialmente non previste né prevedibili, resesi necessarie per una ottimale funzionalità dell'intervento;
- 4) di dare atto che i suddetti importi sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti e di conguaglio a seguito dell'adozione da parte della Regione Liguria dell'aggiornamento infrannuale del prezzario;
- 5) di rimandare a successivo provvedimento, in seguito all'emissione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario da parte della Regione Liguria e ai conguagli di cui al punto precedente, la definizione degli eventuali importi spettanti alle imprese subappaltatrici che hanno operato negli stati di avanzamento oggetto della presente revisione;
- 6) di impegnare euro 2.484,66 al cap. al Capitolo 79000 c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza – Interventi Straordinari in Conto Capitale" del Bilancio 2022 P.d.C. 2.2.1.9.3 Crono 2022/337 (IMPE 2022/10389);
- 7) di dare atto che l'importo di euro 2.484,66 è finanziato con Entrate correnti destinate agli Investimenti iscritte a Bilancio 2022;
- 8) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento, all'emissione del **certificato di pagamento straordinario**, sospendendone l'efficacia sino ad avvenuta esecutività della presente determinazione;
- 9) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
- 11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- 13) di dare atto di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara Vacca



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.2.0.-7

AD OGGETTO

Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL VARCO DI ACCESSO DA VIA LUNGOMARE LOMBARDO ALLA SPIAGGIA DI SAN GIULIANO

CUP B31D21000040004 - MOGE 20709 - CIG 8704425EBB

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Entrate correnti destinate agli Investimenti iscritte a Bilancio 2022.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

AUMENTO MATERIE PRIME – STRATEGIA AREA TECNICA DA RIUNIONE DEL 06/06/2022

CASO 1 – LAVORI IN CORSO

SAL 2021 (per lavorazione fino al 31/12/2021)→ revisione prezzi tramite meccanismo ex DL 73/2021

SAL 2022 (per lavorazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022)→ revisione prezzi tramite meccanismo ex DL 50/2022 (anche per sal già emessi prima del 17/05/2022) con offerte pervenute al 31/12/2021.

- Se contratto stipulato con prezzi 2021→ In occasione del SAL viene riconosciuta una percentuale media (per tutta l'Area Tecnica) di aumento del 5% sull'importo del SAL detratto il costo della manodopera delle economie;
- Se contratto stipulato con prezzi precedenti al 2021→ In occasione del SAL i prezzi contrattuali vengono "attualizzati" incrementando l'importo del sal dell'indice di aumento istat tra l'anno del prezzario originale ed il 2021 secondo la seguente tabella:

Aggiornamento ISTAT prezzari contrattuali al 2021	
Anno Prezzario	Aggiornamento ISTAT al 2021
2017	1,023
2018	1,014
2019	1,007
2020	1,002

- A tale importo aggiuntivo va incrementata una percentuale del 5% sull'importo del SAL (attualizzato) come al punto precedente;
- Gli importi aggiuntivi di cui sopra vengono liquidati con un Certificato di Pagamento straordinario nella misura del 90% della cifra aggiuntiva calcolata, ulteriore rispetto a quello relativo al SAL vero e proprio;
- Non bisogna fare un ulteriore SAL in acleweb ma solo un certificato di pagamento straordinario fuori dal programma;
- Preventivamente all'emissione del Certificato di pagamento straordinario, l'importo aggiuntivo viene impegnato tramite apposita determina che impegna le somme a disposizione del quadro economico (max 50% imprevisi + somme a disposizione non utilizzate + ribasso) ed altresì le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione come indicato nel ex DL 50/2022 al capoverso 5.
- Una volta che verrà emesso l'aggiornamento del Prezzario Regione Liguria, al primo Sal successivo, gli importi dei SAL verranno ricalcolati in base ai prezzi aggiornati e si procederà al conguaglio;
- Sarebbe sempre auspicabile un'espressa richiesta di compensazione da parte dell'Operatore economico;
- In caso non ci sia copertura all'interno del QE dell'importo aggiuntivo va formulata apposita richiesta di finanziamento Ministero (tutte le richieste verranno e formulate in un'unica istanza da parte dell'Area Tecnica).

CASO 2 – PROGETTI DA MANDARE IN GARA DOPO IL 18/05/2022

- I progetti devono essere mandati in gara con il prezzario più aggiornato (ad oggi Regione Liguria Febbraio 2022);

- Percentuale di rialzo riconosciuta a priori per l'anno 2022 → 0%. Se si utilizza il prezzario di Febbraio 2022 le imprese dovranno tenere conto di eventuali aumenti dei prezzi rispetto al prezzario citato formulando un ribasso d'asta adeguato. → bisognerà segnalare nel CSA agli operatori economici che nella formulazione dell'offerta bisogna tenerne conto;
- Non verranno riconosciute revisione dei prezzi per l'annualità corrente.

