



COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4554

ADOTTATO IL 14/08/2024

ESECUTIVO DAL 20/08/2024

OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN PREVISIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA" (MEI) PRESSO LA COMMENDA DI SAN GIOVANNI DI PRE' - LOTTO 2 "ALLESTIMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.
CUP B34B17000320001 - MOGE 20110 - Patto per la Città di Genova.
CUP B33G18000000001 - MOGE 20111 - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali "
CIG 8365216A9D.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;

- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova", sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- con Deliberazione n. 178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

- il suddetto Patto, sulla base dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

- la Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di € 110.000.000;

- con Delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025.

- che con Deliberazione Dirigenziale n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Premesso inoltre che:

- con Delibera della Giunta Comunale 2018/93 del 31/05/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica "Commenda San Giovanni di Pré - Opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo in previsione della realizzazione del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana" (MEI);

- con Delibera della Giunta Comunale 2019/362 del 05/12/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto.

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020_270.0.0.-93 del 1° luglio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo in previsione della realizzazione del "Museo dell'Emigrazione Italiana (MEI), si è preso atto dell'avvenuta validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e sono state individuate le relative modalità di gara, approvando il disciplinare di gara;

- che, con lo stesso provvedimento sopra richiamato, sono stati individuati 2 lotti con i numeri CIG di seguito riportati:

- Lotto 1 "Restauro" – CIG 8327987846
- Lotto 2 "Allestimento" – CIG 8365216A9D (come da successiva rettifica intervenuta con Determinazione Dirigenziale n. 2020_270.0.0.-98), oggetto della presente determinazione;

- è stato contestualmente approvato il quadro economico complessivo dell'intervento per un importo di spesa di € 5.000.000,00 di cui € 3.407.622,97 per il quadro economico del Lotto I ed € 1.592.377,03 per il quadro economico del Lotto II;

- che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 2020_270.0.0.-93 del 1° luglio 2020 è stato disposto di aggiudicare i lavori del Lotto I e del Lotto II sopra descritti a soggetti diversi, mediante unica procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice, come introdotto dal D.L. n. 32/2019 e dell'art. 97, comma 8, del Codice come modificato dal medesimo D.L., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana n. 2020-204.0.0.-110 adottata in data 02/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha aggiudicato l'appalto relativo al Lotto II all'ATI BRC SPA / IMP. ELECTRIC SRL / ETT SPA, per aver ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti con il ribasso percentuale offerto, pari all'8,34%, sull'importo a base di gara di € 1.207.917,47, comprensivo di € 8.402,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A;

- l'ATI BRC S.p.a., a garanzia delle perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A." - Agenzia di Bucarest (RO) – Serie IB n. 201821, emessa in data 26/11/2020 per l'importo di € 55.394,00, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, ridotto nella misura del 50% e ulteriore 20%, ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici)

mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe annuali;

- il contratto d'appalto è stato stipulato interamente "a corpo ", ai sensi dell'art. 3, lettera dddddd), del Codice, in data 30/12/2020 con repertorio n. 68623 per un importo complessivo contrattuale di euro 1.107.877,95, al netto di I.V.A. di cui euro 8.402,89 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso;

- con atto integrativo repertorio n. 68679 del 03/05/2021 (al contratto repertorio n. 68679 di cui sopra) la Stazione Appaltante ha preso atto dell'impossibilità da parte dell'Impresa IMP. ELECTRIC SRL, mandante del suddetto raggruppamento di imprese per una quota del 16,72% della categoria OS30, di proseguire nello svolgimento della propria attività, prevedendo altresì la prosecuzione del rapporto contrattuale con i restanti componenti del raggruppamento ovvero BRC SOCIETA' PER AZIONI Recupero Edilizio e Restauro Conservativo e ETT SOCIETA' PER AZIONI;

- i lavori sono stati consegnati all'Impresa Appaltatrice il 10/03/2021 con verbale prot. n. 0000478.I del 10/03/2021 senza riserva alcuna da parte dei rappresentanti dell'ATI. Ai sensi dell'art. 5, D.M. n. 49/2028, il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori del lotto II è stato stabilito in giorni 114 (centoquattordici) naturali, successivi e continui;

- la data di fine lavori era prevista per il giorno 02/07/2021.

Premesso altresì che:

- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di provvedere ad adeguamenti del progetto esecutivo relativamente a lavorazioni con complessità realizzative non previste né prevedibili, alla risoluzione di aspetti di dettaglio;

- a tale proposito la Direzione Lavori in data 09/05/2022 ha provveduto a quantificare le suddette lavorazioni, redigendo apposito computo metrico estimativo delle opere aggiuntive, tenendo conto anche di alcuni piccoli adeguamenti e modeste integrazioni agli impianti non previsti in fase di progetto, la cui necessità è emersa nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-23, adottata in data 18/05/2022 ed esecutiva dal 22/05/2022, sono state approvate le modifiche contrattuali, ai sensi dell'articolo 149, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, prendendo atto che le modifiche di dettaglio sopra descritte a corpo in categoria OS06 e OS30 hanno determinato una maggiore spesa stimata in complessivi Euro 34.297,01, di cui:

- € 28.687,85 al netto del ribasso d'asta del 8,34% oltre I.V.A, di cui € 4.634,79 per allestimento museografico (oltre IVA al 22%) e di 24.053,06 per Tecnologie multimediali (oltre IVA al 22%);
- € 5.609,16 per le opere in economia al netto del ribasso oltre IVA;

- l'aumento dell'importo in relazione alla modifica sopra citata rientra nei limiti previsti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016 originario non ha reso necessaria la stipula di un nuovo contratto di appalto;

- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-23, è stata approvata la compensazione relativa all'aumento del costo dei materiali, di cui alla Legge 106/2021, di importo

pari ad Euro 4.313,28 che ha trovato copertura all'interno del Quadro Economico;

- che l'incremento della spesa totale è pari ad Euro 47.567,87 ed è così suddivisa:

- € 28.687,85 per lavori
- € 5.609,16 per opere in economia
- € 4.313,28 per la compensazione prezzi per aumento costi dei materiali
- € 8.494,26 per I.V.A
- € 463,32 per integrazione della quota incentivo per funzioni tecniche

- a seguito di quanto sopra menzionato l'importo totale dei lavori è pertanto passato da € 1.107.877,95 al complessivo importo netto di € 1.146.488,24 e il nuovo quadro economico è risultato pertanto così determinato in € 1.592.377,03.

Considerato che:

- il 30/06/2021 L'impresa Capogruppo dell'ATI ha inoltrato una prima richiesta di proroga dei tempi contrattuali al RUP per l'ultimazione lavori prevista in data 02/07/2021 (Prot. 05/07/2021.240883.E);

- il 20/07/2021 il RUP ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza di proroga concedendo un maggior tempo utile di giorni 105 (centocinque) posticipando termine contrattuale al 15/10/2021 (Prot. 20/07/2021.0262385.U);

- il 14/10/2021 L'impresa ha inoltrato la seconda richiesta di proroga dei tempi contrattuali al RUP per l'ultimazione lavori previsti in data 15/10/2021 (Prot. 15/10/2021.0366899.E) richiedendo ulteriori complessivi 136 giorni (centotrentasei), richiedendo la posticipazione del termine contrattuale al 28/02/2022;

- il 15/12/2021 il RUP ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza di proroga, concedendo un maggior tempo utile di soli giorni 110 posticipando il termine contrattuale al 02/02/2022 (Prot. 15/12/2021.0451865.U);

- il 14/01/2022 L'impresa ha inoltrato la terza richiesta di proroga dei tempi contrattuali al RUP per l'ultimazione lavori previsti in data 02/02/2022 richiedendo ulteriori complessivi 44 giorni, proponendo il nuovo termine contrattuale con scadenza il 18/03/2022 (Prot. 17239.E del 17/01/2022);

- il 18/03/2022 l'impresa ha inoltrato la quarta richiesta di proroga dei tempi contrattuali al RUP per l'ultimazione lavori previsti in data 02/02/2022 richiedendo ulteriori complessivi 43 giorni, oltre ai precedenti richiesti 44 (quarantaquattro) di cui alla terza richiesta di proroga, proponendo il nuovo termine contrattuale con scadenza il 30/04/2022 (Prot. 19/03/2022.0106196.E)

Considerato inoltre che:

- con comunicazione Prot. n.177816 del 10/05/2022, l'ATI ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle opere in data 10/05/2022 e che in data 10/05/2022 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Federico Bardi il verbale di ultimazione lavori Prot. n. 781 del 10/05/2022, con cui assegnava un tempo ulteriore di 60 giorni per il completamento delle lavorazioni di piccola entità;

- il completamento delle suddette lavorazioni è avvenuto in data 08/07/2022, ovvero entro i termini previsti nel certificato di ultimazione dei lavori prot. n.781 del 10/05/2022;

Preso atto che:

- le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte a partire dal 10/08/2020 dall'Arch. Ines Marasso (atto di nomina Prot. n. 237906 del 10/08/2020);

- con atto datoriale Prot. n. 0141465.I del 13/04/2022, è stato nominato Collaudatore Tecnico Amministrativo per le opere in argomento l'Arch. Ferdinando De Fornari;

- il Collaudatore Tecnico Amministrativo ha redatto in data 28/05/2024 il Certificato di Collaudo dei lavori anzidetti (Prot. n. 0265526.U del 29/05/2024), allegato quale parte integrante della presente determinazione, provvedendo anche alla verifica tecnico-contabile e liquidando in definitiva le opere realizzate in complessivi euro 1.146.472,28 IVA esclusa;

- pertanto, deducendo l'ammontare degli acconti già corrisposti pari a € 1.140.739,92, resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 5.732,36, oltre IVA, che coincide con la trattenuta dello 0,50% per infortuni;

- l'ATI esecutrice dei lavori ha presentato, ai fini dello svincolo della rata di saldo di cui al punto precedente, la polizza fidejussoria n.10022410002115 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Dei Valtorta 48, 20127 Milano, allegata alla presente determinazione, della durata di due anni con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, autorizzando pertanto lo svincolo del relativo deposito cauzionale.

Preso atto inoltre che:

- in data 16/11/2022 è stata effettuata la pubblicazione n. 13894/2022 sull'Albo Pretorio del Comune di Genova dell'Avviso ai creditori atto NP 1988/2022 del 15/11/2022;

- come risulta dal Certificato di Collaudo, con nota Prot. 06/12/2022. 0470493.I., la Direzione Ragioneria Settore Contabilità non ha riscontrato notifiche di cessioni di crediti da parte dell'ATI BRC SPA/ ETT SPA, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

- l'esecutrice ATI ha firmato il Certificato di Collaudo senza riserve (Prot. 0298759.E del 14/06/2024.).

Dato atto infine che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente nonché Responsabile unico del Procedimento attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il D.lgs. n. 36/2023;

- il D.lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 55 del 02/05/2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15 aprile 2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

ASPETTI CONTABILI**Ritenuto pertanto di:**

1. Autorizzare lo svincolo della rata di saldo pari ad Euro 5.732,36, oltre IVA al 22%, per Euro 1.261,12, per un totale complessivo di **Euro 6.993,48** in favore dell'impresa affidataria;
2. di mandare a prelevare in favore del Raggruppamento d'Impresa BRC SPA/ETT SPA - mandataria BRC SPA - con sede legale in Genova, Corso Europa, 893, CAP 16148, C.F./P. I.V.A. 03164460101 (Cod. Benf. 46711), la somma complessiva di Euro **6.993,48** (di cui Euro 5.732,36 per imponibile oltre Euro 1.261,12 per I.V.A. al 22%) dal Capitolo 73404, c.d.c. 1500.8.05, "MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES - MANUTENZIONE STRAORDINARIA", P.d.c. 2.2.1.10.08 del Bilancio 2024, Crono 2019/51, mediante riduzione dell'Imp 2024/4830 e creazione di nuovo **IMP 2024/12443** ;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad **Euro 6.993,48** è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2024 (ACC 2019/1846);
4. di dare atto che gli impegni sono assunti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo Prot. n. 0265526.U del 29/05/2024, redatto in data 28/05/2024 dal Collaudatore Arch. Ferdinando De Fornari - nominato atto datoriale Prot. n. 0141465.I del 13/04/2022 - con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori relativi all'intervento "*Opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo in previsione della realizzazione del "Museo dell'emigrazione Italiana" (MEI) presso la Commenda di San Giovanni di Pre' - Lotto 2 - Allestimento*" eseguiti dal Raggruppamento di Imprese costituito da BRC SPA con sede in Genova, Corso Europa, 893, CAP 16148, C.F./P. I.V.A. 03164460101 (mandataria) e da ETT SPA con sede in Genova, via Sestri 37, CAP 16154 (mandante), in base al Contratto d'appalto stipulato in data 30/12/2020 con repertorio n. 68623 e all'atto integrativo repertorio n. 68679 del 03/05/2021;
2. di dichiarare liquidabili i lavori eseguiti per l'importo complessivo di Euro 1.146.472,28, IVA esclusa e che, pertanto, deducendo l'ammontare degli acconti già corrisposti all'appaltatore pari a Euro 1.140.739,92, resta un credito per l'impresa esecutrice pari ad Euro 5.732,36, oltre IVA, coincidenti con le trattenute dello 0,50% per infortuni operate sugli stati di avanzamento emessi;
3. di approvare quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale relativo alla polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A." - Agenzia di Bucarest (RO) – Serie IB n. 201821, emessa in data 26/11/2020 per l'importo di Euro 55.394,00;
5. di dare atto che l'ATI esecutrice dei lavori ha presentato, ai fini dello svincolo della rata di saldo, la polizza fidejussoria n.10022410002115 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Dei Valtorta 48, 20127 Milano, allegata alla presente determinazione, della durata di due anni con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, autorizzando pertanto lo svincolo del relativo deposito cauzionale;

6. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario al presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
- CODICE IPA: CIDPE1, identificativo della Direzione Lavori Pubblici;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico del contratto;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi CUP B34B17000320001 - MOGE 20110 / CUP B33G18000000001 - MOGE 20111 / CIG 8365216A9D (nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto").
7. di provvedere inoltre, a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa tramite emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento dell'incarico in argomento;
8. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
9. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente, nonché responsabile unico del procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Il Dirigente

Direzione Lavori Pubblici

Arch. Ines Marasso

ALLEGATI:

1. 1_CertificatoCollaudo_Lotto_2.pdf



GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016

POLIZZA N. 10022410002115

CODICE DI CONTROLLO: 5740066

SCHEMA TIPO 1.4 / SCHEDE TECNICHE 1.4

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA A SALDO

(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Rilasciata da					
BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit					
via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 - R.E.A. Milano n. 2110473 - Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00180 - PEC: beneassicurazioni@legalmail.it					
CODICE 100224	AGENZIA DI GENOVA				
CONTRAENTE					
BRC S.P.A. RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO S.p.a.					
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	PEC			
03164460101	03164460101	BRCSPA@LEGALMAIL.IT			
CITTÀ	VIA	CAP	PROV.		
GENOVA	- CSO EUROPA 893 893	16148	GE		
STAZIONE APPALTANTE					
COMUNE DI GENOVA					
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	PEC			
00856930102	00856930102	COMUNEGENOVA@POSTEMAILCERTIFICATA.IT			
CITTÀ	VIA	CAP	PROV.		
GENOVA	VIA GARIBALDI 9	16124	GE		
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA					
CIG: 8365216A9D-LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN PREVISIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA (MEI) PRESSO LA COMMENDA DI SAN GIOVANNI DI PRÈ - LOTTO 2 ALLESTIMENTO					
LUOGO DI ESECUZIONE					
VALORE CAPITALE DELLA RATA DI SALDO		TASSO DI INTERESSE			
€ 6.019,00 Euro Seimiladiciannove/00		Tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità: 2,50 %			
PREMIO ALLA FIRMA	IMPONIBILE	DIRITTI	SPESE NOTARILI	IMPOSTE	TOTALE
	177,77	0,00	0,00	22,23	200,00
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 19/06/2024 al 19/06/2026			Firma dell'Intermediario		
Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettuato alla firma della presente il _____ in GENOVA			_____		
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.					
IL CONTRAENTE			IL GARANTE		
_____			Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit		
_____			_____		

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in GENOVA

Stampata in data 20/06/2024

Totale allegati: 1

Allegati che integrano il presente contratto: CAUAGN01 ED. 02/2017

Pagina 1 di 2

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. – CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 1 di 2

Copia per il beneficiario

Schema Tipo 1.4 (D.M. 16 settembre 2022 n. 193)

Garanzia fideiussoria per la rata a saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA A SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture)**CONDIZIONI CHE RILEVANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit



CAUZIONI APPALTI

APPENDICE TESTO LIBERO

POLIZZA N. 10022410002115

APPENDICE TESTO LIBERO n. 1

Contraente: **BRC S.P.A. RECUPERO
EDILIZIO E RESTAURO**

Data Effetto: **19/06/2024**

Data Scadenza: **19/06/2026**

TESTO APPENDICE

Con la presente appendice che forma parte integrante della surriferita polizza si precisa che l'esatta denominazione del contraente deve intendersi: ATI BRC RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO S.P.A. (mandataria)- ETT spa (mandante). fermo il resto
Fermo ed invariato il resto

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
Bene Assicurazioni S.p.A.

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in GENOVA

Stampata in data 20/06/2024

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto **Andrea Sabia**, nato a Seregno il 28 agosto 1964 consapevole della responsabilità penale in cui può andare incontro, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di agire in nome e per conto della Società **BENE ASSICURAZIONI S.p.A.**, con sede in Milano (MI) - 20127 - Via Dei Valtorta n. 48, in qualità di Amministratore Delegato, giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/4/2022 iscritta presso il registro delle imprese di Milano in data 11/1/2017 protocollo n. 6225/2017 per la sottoscrizione della polizza n. **10022410002115** emessa il giorno **20/06/2024**

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. N. 196 del 30/6/2003.

Il notificatore è consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma _____



Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento