



COMUNE DI GENOVA

Direzione Difesa del Suolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4811

ADOTTATO IL 12/09/2024

ESECUTIVO DAL 13/09/2024

OGGETTO: Addendum al Contratto di appalto tra il Comune di Genova e la Società TECHNITAL Società per Azioni mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con la Dott.ssa Claudia PIZZINATO ai sensi dell'art. 120 del D.L. 36/2023 per l'affidamento del servizio inerente la "redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitiva (per appalto integrato) nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera.
CUP: B31F20000030005 – CIG: 8532187772 – MOGE: 20995

Premesso che:

- a seguito dell'approvazione del progetto di estensione della Metropolitana dalla Stazione Brin a Via Canepari, la Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, con nota del 16.12.2020, esprimeva parere favorevole prescrivendo la chiusura della stazione di Via Canepari in caso di allerta meteo arancione o rossa fin tanto che non si provveda alla messa in sicurezza del Rio Maltempo. La validità del suddetto parere ha efficacia per un periodo massimo pari a tre anni;
- a seguito della prescrizione di cui al punto precedente, con Determinazione Dirigenziale n. 2020-183.0.0-87 del 27.11.2020 è stata approvata la modalità di affidamento dell'incarico professionale per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva (per appalto integrato) nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione più indagini geognostiche ed ambientali delle "Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del Rio Maltempo, affluente del Torrente Polcevera" per un importo complessivo di Euro 1.127.283,82;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0-95 del 07/07/2021, è stato affidato il servizio in oggetto al predetto Raggruppamento per un importo complessivo di Euro 622.260,67, di cui

Euro 490.432,43 per l'incarico professionale di cui all'oggetto, Euro 19.617,30 di oneri previdenziali al 4% e Euro 112.210,94 di I.V.A. al 22%;

- in data 29/09/2021 è stato sottoscritto tra le Parti la scrittura privata crono 68763/2021;

Considerato che:

- con Delibera della Giunta Comunale DGC-2022-107 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto fattibilità tecnico economica, per un importo complessivo di € 20.860.000,00 finanziato con Decreto n.97 del 20.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- durante la redazione del Progetto Definitivo, in fase di Conferenza di Servizi sono pervenuti richieste di integrazione dagli Enti partecipanti e le conseguenti modifiche progettuali hanno portato ad un importo totale di euro 23.782.977,89 incrementato di euro 2.922.977,89 rispetto al finanziamento sopracitato;
- per quanto esposto a punto precedente si è resa necessaria l'individuazione di due stralci funzionali, il primo interamente finanziato con le risorse di cui ai punti precedenti ed il secondo ancora da finanziarsi;
- che con l'intervento previsto a progetto consistente nella realizzazione della galleria scolmatrice del Rio Maltempo che confluisce nel Rio Torbella e l'abbassamento dell'alveo del suddetto Rio, si garantisce la messa in sicurezza idraulica del Rio Maltempo e anche del tratto terminale del T. Torbella a valle della confluenza dell'immissione dello scolmatore
- il Progetto Definitivo è stato approvato con Verbale di Verifica Prot. 583931.E del 11/12/2024 emesso da P.C.Q. S.r.l. e validato dal R.U.P. con verbale Rep. NP 2955.I del 14/12/2023;
- stante quanto sopra rappresentato, in ragione dell'ampliamento delle attività professionali da rendersi alla Civica Amministrazione rispetto a quanto riportato nella documentazione posta a base della procedura di affidamento dell'incarico di cui all'oggetto e delle richieste di integrazione pervenute in fase di Conferenza di Servizi, la Società Technital S.p.A. ha richiesto formalmente con nota Prot. 358029.E del 11/07/2024, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, il riconoscimento di un importo forfettario di 55.000 € oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%.
- tale richiesta risulta congrua considerato che il valore delle opere poste a base dell'affidamento del servizio di progettazione di cui in oggetto pari a euro 13.000.000,00 è aumentato ad euro 23.782.977,89;
- in data 28/08/2024 è stato sottoscritto digitalmente l'atto di impegno registrato con prot. NP _29_08_2024_0002157_I, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, con il quale vengono accettate tutte le condizioni per il saldo di tutte le prestazioni professionali erogate nell'ambito servizio di progettazione per appalto integrato in oggetto affidato alla Società Technital S.p.A. e non ricomprese nei documenti a base di gara, per un importo pari ad euro 55.000 oltre ai contributi previdenziali pari al 4% di euro 2.200,00 ed euro 12.584,00 per IVA al 22%, per un complessivo di euro 69.784,00.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, l'atto di impegno sopra citato a favore della Società Technital S.p.A. per il servizio integrativo che costituisce un addendum contrattuale inerente la "Progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva (per appalto integrato) nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione più indagini geognostiche ed ambientali delle "Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del Rio Maltempo, affluente del Torrente Polcevera", e di dare mandato alla Direzione di Area Stazione Appaltante per la redazione dell'adeguamento e la sua successiva registrazione del contratto di cui in premessa.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026

ASPETTI CONTABILI

1. di impegnare l'importo complessivo di Euro 69.784,00 a favore di Technital S.p.A (C. Benf. 53474), di cui Euro 55.000,00 di importo forfettario per le prestazioni professionali di cui in premessa, Euro 2.200,00 per oneri professionali al 4% e Euro 12.584,00 per IVA al 22% al capitolo 77400 c.d.c. 3510.8.03 "Infrastrutture di Trasporto - Costruzione (Commerciale)" p.d.c. 2.2.1.9.12 del Bilancio 2024, crono 2024/1021 IMPE 2024/12778;
2. di dare atto che l'importo di Euro 69.784,00 è finanziato con avanzo accantonato destinato a conto capitale;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, l'atto di impegno registrato con prot. NP 29_08_2024_0002157_I, allegato al presente provvedimento, con il quale vengono accettate tutte le condizioni per il saldo di tutte le prestazioni professionali erogate nell'ambito servizio di progettazione per appalto integrato in oggetto affidato alla Società Technital S.p.A. e non ricomprese nei documenti a base di gara;
2. di approvare l'incremento di corrispettivo economico aggiornato da corrispondere alla Società Technital S.p.A. per un importo complessivo pari ad Euro 69.784,00, di cui Euro 55.000,00 di importo forfettario per le prestazioni professionali di cui in premessa, Euro 2.200,00 per oneri professionali al 4% e Euro 12.584,00 per IVA al 22%;
3. di dare mandato alla Direzione di Area Stazione Appaltante per la stipulazione del contratto aggiuntivo di cui al presente provvedimento ed ai relativi adempimenti connessi;
4. di procedere a cura della Direzione Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;
5. di provvedere a cura della Direzione Difesa del Suolo alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
7. di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.

Il Dirigente

Dott. Arch. Roberto Valcalda

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

STRUTTURA DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO: Addendum al Contratto di appalto tra il Comune di Genova e la Società TECHNITAL Società per Azioni mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con la Dott.ssa Claudia PIZZINATO per l'affidamento del servizio inerente la "redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitiva (per appalto integrato) nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera (CUP: B31F20000030005 – CIG: 8532187772 – MOGE: 20995)

ATTO D'IMPEGNO

La Società TECHNITAL Società per Azioni di seguito per brevità denominata Società TECHNITAL o Appaltatore, con sede in Verona, Via Carlo Cattaneo n. 20 - CAP 37121, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona 05139031008, rappresentata dall'Ing. Simone VENTURINI nato a [REDACTED] e domiciliato presso [REDACTED] nella sua qualità di Consigliere delegato, munito degli idonei poteri a quanto infra, compare nel presente atto in proprio e in qualità di mandataria - esecutrice delle prestazioni inerenti la progettazione integrale per quota di esecuzione del 98% del Raggruppamento temporaneo con Dottoressa Claudia PIZZINATO nata a [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] Partita IVA n.03559050269, libero professionista esecutore delle prestazioni inerenti l'archeologia per una quota di



esecuzione del 2%, accetta il presente incarico per il servizio di verifica progettuale in oggetto.

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'approvazione del progetto di estensione della metropolitana dalla stazione Brin a Via Canepari, la Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, con nota del 16.12.2020, esprimeva parere favorevole prescrivendo la chiusura della stazione di Via Canepari in caso di allerta meteo arancione o rossa fin tanto che non si provveda alla messa in sicurezza del Rio Maltempo. La validità del suddetto parere ha efficacia per un periodo massimo pari a tre anni;

- a seguito della prescrizione di cui al punto precedente, con Determinazione Dirigenziale n. 2020-183.0.0-87 del 27.11.2020 è stata approvata la modalità di affidamento dell'incarico professionale per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva (per appalto integrato) nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione più indagini geognostiche ed ambientali delle "Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del Rio Maltempo, affluente del Torrente Polcevera" per un importo complessivo di Euro 1.127.283,82;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0-95 del 07/07/2021, esecutiva dal 09/07/2021, è stato affidato il servizio in oggetto al predetto Raggruppamento per un importo complessivo di Euro 622.260,67;

- in data 29/09/2021 è stato sottoscritto tra le Parti il contratto d'appalto tra il Comune di Genova e la Società TECHINITAL S.p.A. mandataria del raggruppamento Temporaneo d'Imprese con la Dott.ssa Claudia Pizzinato, registrato con crono n. 68763/2021;

CONSIDERATO CHE:



c_9969 . Comune di Genova - Rep. NP 29/08/2024. 0002157. I

- con Delibera della Giunta Comunale DGC-2022-107 del 19/05/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, per un importo complessivo di € 20.860.000,00 finanziato con Decreto n.97 del 20.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- durante la redazione del Progetto Definitivo, in fase di Conferenza di Servizi sono pervenuti richieste di integrazione dagli Enti partecipanti e le conseguenti modifiche progettuali hanno portato ad un importo totale di Euro 23.782.977,89 incrementato di Euro 2.922.977,89 rispetto al finanziamento sopracitato;

- per quanto esposto a punto precedente si è resa necessaria l'individuazione di due stralci funzionali, il primo interamente finanziato con le risorse di cui ai punti precedenti ed il secondo ancora da finanziarsi;

- il progetto definitivo è stato approvato con Verbale di Verifica Prot. 583931.E del 11/12/2024 emesso da P.C.Q. S.r.l. e validato dal R.U.P. con verbale Rep. NP 2955.I del 14/12/2023;

- che con l'intervento previsto a progetto consistente nella realizzazione della galleria scolmatrice del Rio Maltempo che confluisce nel Rio Torbella e l'abbassamento dell'alveo del suddetto Rio, si garantisce la messa in sicurezza idraulica del Rio Maltempo e anche del tratto terminale del T. Torbella a valle della confluenza dell'immissione dello scolmatore.

Quanto sopra rappresentato, in ragione dell'ampliamento delle attività professionali da rendersi alla Civica Amministrazione rispetto a quanto riportato nella documentazione posta a base della procedura di affidamento dell'incarico di cui all'oggetto, a seguito delle richieste pervenute in sede di Conferenza dei Servizi e



considerato inoltre che con l'intervento a progetto si garantisce anche la messa
sicurezza idraulica di parte del tratto del T. Torbella, la Società Technital S.p.A. ha
richiesto formalmente con nota Prot. 358029.E del 11/07/2024, un'integrazione
dell'importo economico contrattuale a saldo delle prestazioni eseguite pari ad Euro
55.000,00 (cinquatacinquemila/00 Euro) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
Considerato che il valore delle opere poste a base dell'affidamento del servizio di
progettazione di cui in oggetto pari a Euro 13.000.000,00 è aumentato ad Euro
23.782.977,89, la Civica Amministrazione ritiene congrua la richiesta di cui al punto
precedente;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

SI IMPEGNA

Art. 1 – Premesse

Le Premesse e gli atti in esse citati formano parte integrante e sostanziale della
presente scrittura di addendum al contratto crono. 68763/2021 sottoscritto in data
29/09/2021 tra il Comune di Genova e TECHNITAL, quale mandataria dell'R.T.I. di
cui in premessa. La nota prot. 0358029.E del 11/07/2024 trasmessa dal RTI alla
Civica Amministrazione, si allega al presente atto, come parte integrante dello stesso
e impegna il suddetto RTI a redigere la documentazione tecnica, a conclusione
dell'intervento, come variante al PAI necessaria alla ripermetrazione delle aree di
pericolosità idraulica.

Art. 2 – Integrazione dell'art. 4 “Corrispettivo e modalità di pagamento”

A saldo di tutte attività professionali richieste dalla Civica Amministrazione e non
comprese in quelle previste nella documentazione posta a base della procedura di
affidamento del servizio di progettazione di cui all'oggetto, verrà corrisposto in



c_3969 . Comune di Genova - Rep. NP 29/08/2024. 0002157. I

un'unica soluzione un importo forfettario di 55.000,00 € oltre a oneri professionali al 4% ed I.V.A. al 22%.

Art. 3 – Clausola di chiusura

Si dà atto che il presente Addendum al contratto integra quanto pattuito e sottoscritto precedentemente tra le parti (scrittura privata crono. 68763/2021 sottoscritto in data 29/09/2021).

Art. 4 – Obbligatorietà dell'impegno

Il presente atto è immediatamente impegnativo per la Società TECHNITAL e diventerà tale per la Civica Amministrazione al momento dell'esecutività del provvedimento che lo approverà.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Simone Venturini in qualità di Consigliere Delegato, munito di idonei poteri
(sottoscritto digitalmente)

Arch. Roberto Valcalda in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(sottoscritto digitalmente)

Verona, 03/06/2024

Prot. 240603-009

Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Direzione di Area Infrastrutture e Opere
Pubbliche – Difesa del Suolo
Via di Francia, 3 – 16149 GENOVA
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Alla c.a. RUP. Arch. Roberto Valcalda

Oggetto: Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo (per appalto integrato) nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle “Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera” a Genova. Repertorio n.68763 CUP B31F20000030005 – CIG.8532187772 (Ns. Rif. II151F). MOGE:20476 **Rif: c d969.Comune di Genova - Prot. 05/06/2024.0276404.U - Definizione extra-oneri e certificazione servizio**

Facendo seguito alla Vostra nota citata in oggetto, si precisa che, alla luce degli esiti della riunione presso i Vostri uffici del 27 Giugno u.s., abbiamo provveduto ad emettere fatturazione a saldo dei compensi contrattuali.

Per quanto concerne i maggiori oneri sostenuti da Technital per la progettazione delle opere aggiuntive, tutte funzionali alla risoluzione della grave criticità idraulica che interessa il bacino del rio Maltempo, si è definito un importo forfettario di 55.000 € + Inarcassa + IVA che dichiariamo di accettare, ancorché inferiore alla nostra prima quantificazione già indicata nelle precedenti missive.

Rimaniamo in attesa di Vostre indicazioni su tempi e modalità fatturazione di detto importo in relazione al quale Technital dichiara di non aver null'altro a pretendere da Codesta amministrazione per il servizio svolto.

Confermiamo altresì il nostro impegno, offerto in gara, per la redazione dei documenti di variante PAI che recepiscano gli effetti delle opere, con positivi impatti sulla perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica che viene sensibilmente ridotta.

Cordiali saliti

Ing. Simone Venturini
Consigliere Delegato
Direttore Tecnico Technital S.p.A.
Dott. Ing. Simone Venturini