



COMUNE DI GENOVA

Direzione Manutenzione e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3688

ADOTTATO IL 05/07/2024

ESECUTIVO DAL 05/07/2024

OGGETTO: VIA SAMPIERDARENA - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE – MARCIAPIEDE NORD FINANZIAMENTO FONDO ART. 35 QUATER D.L. 113 – LG 132/2018” –
MOGE 20825 - C.U.P. B37H21006530001 - C.I.G. 952100992C

Approvazione di variante in corso d'opera al progetto esecutivo ex art.106, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 50/2016, nell'ambito dell'appalto integrato affidato all'impresa EDILIZIA VERICI S.R.L.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021-217 del 02/09/2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica economica riguardante la riqualificazione dell'asse di via Sampierdarena;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 17/11/2022 sono stati approvati il progetto definitivo, redatto dagli Uffici della Direzione Facility Management, relativo all'intervento di "via Sampierdarena: riqualificazione e realizzazione percorso ciclabile – Marciapiede Nord FONDO ART 35 quater DL 113 – LG 132/2018" ed il relativo quadro economico, redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 per un importo complessivo pari a euro 1.279.900,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-189.0.0- 407 del 06/12/2022 sono stati approvati i documenti di gara del progetto definitivo e le modalità di gara relative all'intervento "via Sampierdarena: riqualificazione e realizzazione percorso ciclabile – Marciapiede Nord FONDO ART 35

qua-ter DL 113 – LG 132/2018”, per un importo totale pari a euro 1.279.900,00 suddivisi in “Appalto base in aggiudicazione (Lotto 1)” di importo complessivo pari a euro 754.950,00, comprensivo della progettazione esecutiva, e “Opzione (Lotto 2)” di importo complessivo pari a euro 524.950,00, a causa dell'erogazione del finanziamento FONDO ART 35 quater DL 113 – LG 132/2018 su due annualità diverse, stabilendo che l'affidamento dei lavori afferenti al LOTTO 2 in opzione, al medesimo aggiudicatario della predetta procedura di gara, potrà avvenire entro il termine di nove mesi dall'aggiudicazione dell'appalto base o diverso termine convenuto tra le parti;

- Con il medesimo provvedimento sono stati stabiliti gli importi a base di gara del Lotto 1, pari a euro 590.921,85 e del Lotto 2 pari a euro 220.435,00, con un preventivato importo complessivo per la progettazione esecutiva ed i lavori dei Lotti 1 e 2, di euro 811.356,85, il tutto I.V.A. esclusa;

- A seguito dell'espletamento della procedura aperta, con Determina Dirigenziale N. 2023-189.0.0.-143 del 04/05/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dei lavori in oggetto a favore dell'impresa EDILIZIA VERICI SRL con sede in Casarza Ligure (GE), Via per Novano 13/1 n. 13/1, CAP 16903, Partita IVA e codice fiscale 01404490995 e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, n. 407482 che ha offerto il ribasso del 16,32% sull'importo a base di gara;

- In data 06/11/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto Cronologico n. 493 con l'Impresa Edilizia Verici Srl per i lavori dell'appalto base in oggetto, per un importo contrattuale paria euro 502.950,38;

- Con verbale del 11/12/2023, Prot. 12/12/2023. 0587597.U si è proceduto, in attesa dell'approvazione del progetto esecutivo, alla consegna parziale dei lavori;

- Con Determina Dirigenziale 2024-189.0.0.-2 è stato approvato il progetto esecutivo nell'ambito dell'appalto integrato VIA SAMPIERDARENA - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE – MARCIAPIEDE NORD FINANZIAMENTO FONDO ART. 35 QUATER D.L. 113 – LG 132/2018” affidato all'impresa EDILIZIA VERICI S.R.L.;

- Con verbale del 18/01/2024, Prot. NP 19/01/2024. 0000102.I si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori.

Considerato che:

- Durante il corso dei lavori in argomento si è ritenuto necessario apportare modifiche ed integrazioni agli interventi previsti dal progetto originario, per mutate esigenze della Amministrazione;

- A seguito di approfondimenti e consultazioni richieste dall'Amministrazione, di cui verbali Prot. 06/03/2024. 0121567.I e Prot. 18/03/2024. 0144909.I allegati quali parte integrante al presente provvedimento, si sono rese necessarie le seguenti modifiche in corso d'opera:

- Modifica del profilo del marciapiede Nord nel tratto tra Via Mamiani e Via Canzio
- Modifica del tracciato della pista ciclabile

- L'Ufficio Direzione Lavori, sulla base di quanto sopra, ha provveduto a eseguire apposito studio di

variante redigendo i seguenti elaborati progettuali, allegati quale parte integrante del presente provvedimento:

1. Relazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Procedimento;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro di raffronto;
4. Atto di sottomissione;
5. Elaborato grafico di variante.

- L'importo netto dei lavori a misura in variante è di € 5.840,63 e che tali importi sono stati compensati all'interno del quadro economico stesso mantenendo invariato l'importo contrattuale pari ad € 502.950,38, come da rimodulazione del quadro economico allegato parte integrante al presente provvedimento;

- le modifiche oggetto di variante al progetto, di cui ai punti precedenti, non comportano quindi aumento di spesa e non modificano l'importo contrattuale totale affidato all'Impresa Edilizia Verici S.R.L.;

- per l'esecuzione dei lavori in variante, non si è ritenuto di concedere proroga ai tempi contrattuali già stabiliti.

Preso atto che:

- Sulla base di quanto sopra espresso e dei contenuti della Relazione Tecnica redatta dal D.L. in data 24/05/2024 - Prot. n. NP 24/05/2024. 0257400.U le modifiche sopra riportate sono riconducibili alla fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c del D.lgs. 50/2016;

- la variante oggetto del presente provvedimento è non sostanziale in quanto non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, con particolare riferimento-to alle categorie di lavoro che permangono inalterate e contenute nella stessa classe; a conferma del periodo che precede non è verificata nessuna delle condizioni di cui all'art. 106 comma 4 e più precisamente: a) la modifica non introduce condizioni che avrebbero potuto alterare la platea di candidati in quanto tutte le lavorazioni variate sono consimili; b) non è mutato l'equilibrio economico del contratto in quanto non vi sono variazioni preponderanti negli importi delle categorie; c) l'ambito di applicazione del contratto permane immutato; d) fattispecie non pertinente;

- che l'Impresa Edilizia Verici Srl ha sottoscritto in data 24/05/2024. Prot. NP 24/05/20240257357.U l'allegato atto di sottomissione, redatto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, con cui si è impegnata ad eseguire i lavori in variante in questione, a tutte le condizioni, oneri, tempi e prezzi del sopra citato contratto per i lavori dell'appalto base in oggetto, stipulato in data 06/11/2023 Cronologico n. 493;

- è possibile procedere all'approvazione della variante al progetto esecutivo in argomento;

Dato atto che:

- L'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Valentina Bisacchi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- Con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 e dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.

Visti:

- il D.lgs. 50/2016, e in particolare l'art. 106, letto in combinato disposto con l'art 226 c. 2 D.lgs. 36/2023;
- gli artt. 107, 153 comma 5, del D.lgs.18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il provvedimento del Sindaco n. 115 del 5/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Gianluigi Frongia è stato nominato Dirigente della Direzione Manutenzioni e Verde Pubblico.

1.

DETERMINA

1) di approvare le modifiche in corso d'opera al progetto esecutivo "VIA SAMPIERDARENA - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE – MARCIAPIEDE NORD FINANZIAMENTO FONDO ART. 35 QUATER D.L. 113 – LG 132/2018" – APPALTO BASE e OPZIONE - MOGE 20825 - C.U.P. B37H21006530001 - C.I.G. 952100992C" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c del D.lgs. 50/2016, come da richieste dell'Amministrazione, di cui ai verbali dei tavoli di coordinamento Prot. 06/03/2024. 0121567.I e Prot. 18/03/2024. 0144909.I allegati quali parte integrante al presente provvedimento;

2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati di variante che recepiscono le modifiche richieste dall'Amministrazione al progetto esecutivo "VIA SAMPIERDARENA -

RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE – MARCIAPIEDE NORD FINANZIAMENTO FONDO ART. 35 QUATER D.L. 113 – LG 132/2018” – APPALTO BASE e OPZIONE - MOGE 20825 - C.U.P. B37H21006530001 - C.I.G. 952100992C”, costituiti dagli allegati:

1. Relazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Procedimento;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro di raffronto;
4. Atto di sottomissione;
5. Elaborato grafico di variante.

3) di dare atto che l'importo netto dei lavori a misura in variante è di € 5.840,63 e che tali importi sono stati compensati all'interno del quadro economico stesso mantenendo invariato l'importo contrattuale pari ad € 502.950,38, come da rimodulazione del quadro economico allegato parte integrante al presente provvedimento, non comportando aumento di spesa, lasciando quindi invariato l'importo di cui al contratto di appalto Cronologico n. 493 in data 06/11/2023, sottoscritto con EDILIZIA VERICI SRL;

4) di affidare l'esecuzione di tali lavori all'Impresa l'Impresa Edilizia Verici Srl (cod. Benf. 55924), C.F. e P.IVA 01404490995, che con l'allegato Atto di Sottomissione, redatto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, sottoscritto in data 24/05/2024. Prot. n. NP24/05/2024. 0257357.U si è impegnata ad eseguire i lavori in questione a tutte le condizioni, oneri, tempi e prezzi del sopra citato contratto;

5) di dare atto che i lavori di cui alla variante suppletiva per lavori integrativi di modifica saranno contabilizzati e liquidati unitamente a quelli di cui al citato contratto d'appalto stipulato in data 06/11/2023 con atto Cronologico n. 493;

6) di notificare all'impresa Edilizia Verici S.R.L., il presente provvedimento;

7) di provvedere a cura della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente

Ing. Gianluigi Frongia

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.