



**CANT A5 - FASE 0 - scala 1:500**

- Realizzazione layout di cantiere
- Demolizione cordolo spartitraffico centrale
- Asfaltatura area interessata dal cordolo
- Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria

**VIABILITA'**

- Chiusura di una corsia in direzione sud su Via Gelasio Adamoli

**VIABILITA' ALTERNATIVA**

- Via Piacenza

**CANT A5 - FASE 1 - scala 1:500**

- Realizzazione layout di cantiere
- modifica o realizzazione nuovi SSV
- Sistemazione marciapiedi nord

**VIABILITA'**

- Chiusura di una corsia in direzione sud su Via Gelasio Adamoli

**VIABILITA' ALTERNATIVA**

- Via Piacenza

**CANT A5 - FASE 2 - scala 1:500**

- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato nord

**VIABILITA'**

- Chiusura di una corsia in direzione sud su Via Gelasio Adamoli

**VIABILITA' ALTERNATIVA**

- Via Piacenza

**CANT A5 - FASE 3 - scala 1:500**

- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato nord

**VIABILITA'**

- Chiusura di una corsia in direzione sud su Via Gelasio Adamoli

**VIABILITA' ALTERNATIVA**

- Via Piacenza

**CANT A5 - FASE 4 - scala 1:500**

- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente diminuzione della sezione stradale e istituzione di senso unico alternato in notturna.
- Costruzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello stesso per tratti, attraverso la chiusura di una porzione di carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del traffico a senso alternato.
- Realizzazione delle travature di collegamento e della soletta degli impalcati
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato sud

**VIABILITA' CHIUSE:**

- durante la chiusura di via Rubaldo Merello, dato trattarsi dell'unico accesso alle abitazioni che insistono sulla via si rende necessario un coordinamento preventivo con i residenti, consentendo l'accesso esclusivamente ai mezzi di emergenza, tramite sospensione temporanea delle lavorazioni.

**VIABILITA' ALTERNATIVE:**

- chiusura via G. Adamoli direzione nord: viabilità alternativa da ponte Ugo Gallo, proseguendo su via Emilia, via Nuova Strada Spondale, ponte Alexander Fleming
- chiusura via G. Adamoli direzione sud: viabilità alternativa da ponte Alexander Fleming, via Nuova strada Spondale, via Molassana, via Piacenza, via Donne della Resistenza, Ponte Ugo Gallo.

**CANT A5 - FASE 5 - scala 1:500**

- Realizzazione armamento
- Realizzazione impianti
- realizzazione finiture

**VIABILITA'**

- Chiusura di una corsia in direzione sud su Via Gelasio Adamoli

**VIABILITA' ALTERNATIVA**

- Via Piacenza

**Legenda**

Ingresso cantiere	Area di cantiere temporanea	Recinzione leggera	WC di cantiere	Box di cantiere	Area stoccaggio materiali	Moviere
Area di cantiere	Recinzione pesante	Cancello di cantiere	WC di cantiere	Entrata/Uscita cantiere	Ponteggio	Ponteggio autosollevante monocolumna

Responsabile Unico del Progetto: Ing. E. Scattari  
 Coordinatore Tecnico di Progetto: SUSTRA  
 Direzione: MGE1 P4 LV SIC COM T 011

Skymetro  
 PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL...  
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 151/2001)  
 SICUREZZA  
 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 PLANIMETRIE DI CANTIERE - MACRO "A" - Tav. 6

Data: 07/03/2025  
 Scale: 1:500