SIBILLASSOCIATI srl

Salita inf. S.Anna, 50 - 16125 Genova

CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO
I/SIC/065/C/REL/AG01

SETTIMANE

A	**LOTTO A - Redazione Progetto Esecutivo**	
A	**LOTTO A - Validazione Progetto Esecutivo**	
	Tempo presunto per la validazione (a discrezione dell'Ente)	
A.1	**Lotto A.1 - Strada di nuovo impianto**	
A.1.0		Bonifica bellica
A.1.1	**Opere Architettoniche**	Demolizioni
		Scavi
		Finiture
		Finiture Ex-Stazione
		Opere a verde
A.1.2	**Opere Strutturali**	Finiture
A.1.3	**Opere Viabilistiche**	Scavi (Bonifica)
		Finiture
A.1.4	**Opere Impiantistiche**	Scavi (Bonifica)
		Impianti fognature urbane
		Impianti idrici, irrigazione e meccanici
		Impianti elettrici e speciali
A.2	**Lotto A.2 - Tratti ex- Aurelia a servizio strada nuova**	
A.2.1	**Opere Architettoniche**	Demolizioni
		Finiture
		Opere a verde
A.2.2	**Opere Viabilistiche**	Finiture
A.2.3	**Opere Impiantistiche**	Impianti fognature urbane
		Impianti idrici, irrigazione e meccanici
		Impianti elettrici e speciali
A.3	**Lotto A.3 - Tratti autonomi ex-Aurelia**	
A.3.1	**Opere Architettoniche**	Demolizioni
		Finiture
		Opere a verde
A.3.2	**Opere Viabilistiche**	Scavi (Bonifica)
		Finiture
A.3.3	**Opere Impiantistiche**	Impianti fognature urbane
		Impianti idrici, irrigazione e meccanici
		Impianti elettrici e speciali
A.4	**Lotto A.4 - Parcheggio di Ponente**	
A.4.0		Bonifica bellica
A.4.1	**Opere Architettoniche**	Demolizioni
		Finiture
A.4.2	**Opere Viabilistiche**	Finiture
A.4.3	**Opere Impiantistiche**	Impianti fognature urbane
		Impianti elettrici e speciali

SCADENZA INTERMEDIA (SETTIMANA 79)

SCADENZA FINALE (SETTIMANA 108)